

INFORME MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO																														
Regresar principal																														
		ENTIDAD FISCALIZABLE:		AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA			N° ENTIDAD FISCALIZABLE		92		MES CORRESPONDIENTE: (1) DICIEMBRE DE 2015																	Regresar principal		
NUM. PROG.	CUENTA CONTABLE 1235 ó 1236	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	IMPORTE CONTRATO Y/O CONVENIO	TIPO DE RECURSO	SALDO EJERCICIO ANTERIOR (S.I. Cuenta 1234 ó 1235) (6)	No. ESTIMACIÓN (2)	PERIODO DE ESTIMACIÓN (3)	IMPORTE DE OBRA EJECUTADA EN EL MES (4)	I.V.A. (5)	IMPORTE TOTAL (Cuenta 1235 ó 1236)	RETENCIONES			(Cuenta 2117)		(Cuenta 1134)		TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO NETO	SALDO EJERCIDO ACUMULADO (S.F. Saldo anterior + 1235 ó 1236 ó 1238 ó 1239)	SALDO POR EJERCER	ESTATUS (12)	PÓLIZA		AVANCE		VERIFICAR DATOS DE ENTREGA DE OBRA		
												2% (6)	0.2% (7)	0.5% (8)	OTROS (9)	SUB TOTAL	AMORTIZADO (10)	IVA (11)						SUB TOTAL	TIPO Y NÚMERO (13)	FECHA (14)	FÍSICO (15)		FINANCIE RO (17)	
31	1235-09-340	CONSTRUCCION DEL CENTRO CULTURAL BICENTENARIO 2A ETAPA TLAL-DGOP-LP-PIM-001-12	TLALNEPANTLA CENTRO	64,897,845.45	PIM 12	50,370,124.71	22 F	DEL 1/03/14 AL 31/10/14	2,015,639.15	322,502.26	2,338,141.41	40,312.78				40,312.78			-	40,312.78	2,297,828.63	52,708,266.12	12,189,579.33	TERMINADA	C.P. 2855	17/12/15	100%	81%	ACTUALIZAR DATOS DE ENTREGA RECEPCION EN CEDULA GENERAL	
149	1235-09-543	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA TLAL-DGOP-PIM-LP-002-13	TLALNEPANTLA CENTRO	132,755,659.35	PIM 13	60,214,048.78	22	DEL 2/05/14 AL 15/11/14	166,154.18	26,584.66	192,738.84				-				-	-	192,738.84	60,406,787.62	72,348,871.73	PROCESO	C.P. 2837	15/12/15	80%	46%		
281	1235-09-622	SECTOR 3: CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES, CALLE MATAMOROS ESQUINA JAVIER MINA, COLONIA	VARIAS COLONIAS	9,997,986.05	PIM 14	4,150,175.64	4	DEL 22/05/15 AL 10/06/15	3,749,579.61	599,932.74	4,349,512.35	74,991.59				74,991.59	1,737,467.57	277,994.81	2,015,462.38	2,090,453.97	2,259,058.38	8,499,687.99	1,498,298.06	PROCESO	C.P. 2917	23/12/15	100%	85%		
376	1235-09-624	SECTOR 5 'CENTRO' DE CONVIVENCIA SOCIAL COVENTO DE SAN AGUSTIN Y CONVENTO DE LA CONCEPCION TLAL-	JARDINES DE SANTA MONICA	8,900,068.49	PIM 14	4,780,037.03	4 F	DEL 21/04/15 AL 20/05/15	129,306.76	20,689.08	149,995.84	2,586.14				2,586.14			-	2,586.14	147,409.70	4,930,032.87	3,970,035.62	PROCESO	C.P. 3047	30/12/15	100%	55%		
378	1235-09-629	SECTOR 10: PAVIMENTACION DE LA AV. FEDERAL Y CONTRUCCION DE TEATRO AL AIRE LIBRE EN EL MERCADO EL JARAL.	VARIAS COLONIAS	9,990,776.89	PIM 14	9,970,915.98	6 F	DEL 12 AL 18/05/15	20,569.66	3,291.15	23,860.81	411.39				411.39			-	411.39	23,449.42	9,994,776.79	3,999.90	TERMINADA	C.P. 2763	10/12/15	100%	100%	ACTUALIZAR DATOS DE ENTREGA RECEPCION EN CEDULA GENERAL	
384	1235-23-03	PINCELADAS EN GRANDE (MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA) ZONA 2 TLAL-DGOP-PAD-LP-002-15	LAZARO CARDENAS 3RA SECC.	12,419,458.59	PAD 15	5,126,460.77	11 Y 12	DEL 6 AL 16/07/15	906,886.58	145,101.85	1,051,988.43	18,137.73	1,813.77	4,534.43	20,008.83	44,494.76	181,377.32	29,020.37	210,397.69	254,892.45	797,095.98	6,178,449.20	6,241,009.39	PROCESO	C.P. 2772 Y 2841	11 Y 15/12/15	50%	50%		
387	1235-09-644	REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. REYES HEROLES TLAL-DGOP-FEFOM-IR-001-15	VARIAS COLONIAS	37,757,739.71	FEFOM 15	8,526,954.97	3 Y 4	DEL 15/08/15 AL 18/09/15 Y DEL 19/09/15 AL 12/10/15	4,802,326.85	768,372.29	5,570,699.14	96,046.54	9,604.65	24,011.64		129,662.83				-	129,662.83	5,441,036.31	14,097,654.11	23,660,085.60	PROCESO	C.P. 2758 Y 2854	10 Y 17/12/15	100%	37%	
388	1235-19-02	TECHADO DE UNA CANCHA DE BASQUETBALL EN LA COL. VALLE HERMOSO TLAL-DGOP-FID-IR-001-15	VALLE HERMOSO	1,773,321.81	FID 15	1,497,666.59	4 F	DEL 22/08/15 AL 8/09/15	220,086.08	35,213.77	255,299.85			1,100.43		1,100.43				-	1,100.43	254,199.42	1,752,966.44	20,355.37	TERMINADA	C.P. 2839	15/12/15	90%	99%	ACTUALIZAR DATOS DE ENTREGA RECEPCION EN CEDULA GENERAL
389	1235-19-03	CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DE BASQUETBALL EN LA COL BOSQUES DE CAYLAN TLAL-DGOP-FID-IR-002-15	BOSQUES DE CEYLAN	1,002,265.87	FID 15	764,153.60	2 F	DEL 23/07/15 AL 13/08/15	192,900.72	30,864.12	223,764.84			964.50		964.50				-	964.50	222,800.34	987,918.44	14,347.43	TERMINADA	C.P. 2735	07/12/15	90%	99%	ACTUALIZAR DATOS DE ENTREGA RECEPCION EN CEDULA GENERAL
390	1235-23-01	PINCELADAS EN GRANDE (MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA) ZONA 4 TLAL-DGOP-PAD-LP-004-15	VARIAS COLONIAS	12,483,891.58	PAD 15	2,976,109.48	7, 8 Y 9	DEL 15 AL 30/06/15	2,901,583.10	464,253.29	3,365,836.39	24,973.69	2,497.36	6,243.42		33,714.47	249,736.87	39,957.89	289,694.76	323,409.23	3,042,427.16	6,341,945.87	6,141,945.71	PROCESO	C.P. 2737, 2776 Y 2840	9, 11 Y 15/12/15	60%	51%		
391	1235-23-04	PINCELADAS EN GRANDE (MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA) ZONA 4 TLAL-DGOP-PAD-IR-001-15	VARIAS COLONIAS	12,451,675.09	PAD 15	4,415,077.08	11 Y 12	DEL 4 AL 10/08/15 Y DEL 1 AL 3/12/15	1,306,794.44	209,087.08	1,515,881.52	26,135.89	2,613.58	6,533.97	28,757.48	64,040.92	261,358.89	41,817.43	303,176.32	367,217.24	1,148,664.28	5,930,958.60	6,520,716.49	PROCESO	C.P. 2816 Y 2856	14 Y 17/12/15	65%	48%		
392	1235-09-596	REHABILITAR LA SEC. SILVESTRE REVUELTAS TLAL-DGOP-PIM-IR-012-13	CUAUHTEMOC	948,418.97	PIM 13	385,166.85	2 Y 3 F	DEL 24/11/14 AL 23/12/14	485,562.16	77,689.95	563,252.11	9,711.25				9,711.25				-	9,711.25	553,540.86	948,418.96	0.01	TERMINADA	C.P. 2718 Y 2944	8 Y 24/12/15	100%	100%	ACTUALIZAR DATOS DE ENTREGA RECEPCION EN CEDULA GENERAL
394	1235-20-03	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN AV. POPOCATEPETL TLAL-DGOP-FC-IR-002-15	LOMA BONITA	1,595,579.12	FC 15	1,578,882.09	3 F	DEL 28/08/15 AL 8/09/15	14,393.99	2,303.04	16,697.03	71.97				71.97				-	71.97	16,625.06	1,595,579.12	0.00	TERMINADA	C.P. 2708	08/12/15	100%	100%	ACTUALIZAR DATOS DE ENTREGA RECEPCION EN CEDULA GENERAL
395	1235-19-04	TECHUMBRE PARA LA CANCHA DEPORTIVA EN CALLE BUGANBILIA TLAL-DGOP-FID-IR-003-15	CHALMA LA BARRANCA	718,323.81	FID 15	696,258.01	3 F	DEL 25/09/15 AL 12/10/15	12,139.96	1,942.39	14,082.35	60.70				60.70				-	60.70	14,021.65	710,340.36	7,983.45	TERMINADA	C.P. 2715	08/12/15	100%	99%	ACTUALIZAR DATOS DE ENTREGA RECEPCION EN CEDULA GENERAL
396	1235-20-02	REHABILITACION DEL EDIFICIO DEL TEATRO CENTENARIO TLAL-DGOP-FC-LP-001-15	TLALNEPANTLA CENTRO	9,455,619.02	FC 15	1,033,979.06	3	DEL 16 AL 31/08/15	121,195.58	19,391.29	140,586.87	605.98				605.98	36,358.67	5,817.39	42,176.06	42,782.04	97,804.83	1,174,565.93	8,281,053.09	PROCESO	C.P. 2872	21/12/15	25%	12%		
397	1235-24-01	REHABILITACION DE AULAS EN VARIAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO TLAL-DGOP-FOPADM-IR-001-15	VARIAS COLONIAS	2,899,219.80	FOPADM 15	2,015,548.24	3 Y 4 F	DEL 19/09/15 AL 20/10/15 Y DEL 21/10/15 AL 23/11/15	761,785.81	121,885.74	883,671.55		3,808.93			3,808.93	228,535.75	36,565.80	265,101.55	268,910.48	614,761.07	2,899,219.79	0.01	TERMINADA	C.P.2717 Y 2933	8 Y 24/12/15	100%	100%	ACTUALIZAR DATOS DE ENTREGA RECEPCION EN CEDULA GENERAL	
398	1235-24-05	REHABILITACION DE AULAS EN VARIAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO TLAL-DGOP-FOPADM-IR-005-15	VARIAS COLONIAS	2,199,270.30	FOPADM 15	909,152.06	2, 3 Y 4F	DEL 23/08/15 AL 1/10/15 Y DEL 2 AL 29/10/15 Y DEL 1 AL 15/12/15	1,097,890.81	175,662.50	1,273,553.31	4,858.00				4,858.00	291,479.67	46,636.66	338,116.33	342,974.33	930,578.98	2,182,705.37	16,564.93	TERMINADA	C.P. 2755, 2757 Y 2881	10 Y 22/12/15	80%	99%	ACTUALIZAR DATOS DE ENTREGA RECEPCION EN CEDULA GENERAL	
399	1235-24-06	REHABILITACION DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y ARROYO VEHICULAR EN CALLE PLANTA XIA TLAL-DGOP-FOPADM-	FRACC. ELECTRA	1,079,997.84	FOPADM 15	1,043,263.09	2F	DEL 1 AL 13/08/15	31,667.89	5,066.86	36,734.75		158.34			158.34	9,500.36	5,700.22	15,200.58	15,358.92	21,375.83	1,079,997.84	0.00	TERMINADA	C.P. 2660	03/12/15	100%	100%	ACTUALIZAR DATOS DE ENTREGA RECEPCION EN CEDULA GENERAL	
400	1235-24-09	REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. PRIM. GERMAN DEL CAMPO TLAL-DGOP-FOPADM-IR-009-15	PUEBLO SAN ANDRES ATENCO	699,476.09	FOPADM 15	688,876.35	3F	DEL 19/09/15 AL 19/10/15	9,138.62	1,462.18	10,600.80		45.69			45.69	2,741.31	438.61	3,179.92	3,225.61	7,375.19	699,477.15	1.06	TERMINADA	C.P. 2864	21/12/15	100%	100%	ACTUALIZAR DATOS DE ENTREGA RECEPCION EN CEDULA GENERAL	
401	1235-26-01	REHABILITACION DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES EN LOS ROSARIOS TLAL-DGOP-FCE-IR-001-15	VARIAS COLONIAS	1,347,715.58	FCE 15	1,128,149.56	3F	DEL 23/09/15 AL 31/10/15	189,281.05	30,284.97	219,566.02		946.41	1,770.86		2,717.27			-	2,717.27	216,848.75	1,347,715.58	0.00	TERMINADA	C.P. 2915	23/12/15	90%	100%	ACTUALIZAR DATOS DE ENTREGA RECEPCION EN CEDULA GENERAL	
402	1235-26-02	REHABILITACION DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES EN VARIAS COLONIASTLAL-DGOP-FCE-IR-002-15	VARIAS COLONIAS	1,497,705.49	FCE 15	1,471,278.48	3F	DEL 9 AL 14/10/15	22,781.91	3,645.11	26,427.02		113.91			113.91				-	113.91	26,313.11	1,497,705.50	0.01	TERMINADA	C.P. 2872	22/12/15	100%	100%	ACTUALIZAR DATOS DE ENTREGA RECEPCION EN CEDULA GENERAL
404	1235-26-04	REHABILITACION DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES EN VARIAS COLONIASTLAL-DGOP-FCE-IR-004-15	VARIAS COLONIAS	1,997,090.54	FCE 15	1,001,082.00	2 Y 3 F	DEL 11/09/15 AL 16/10/15 Y DEL 14 AL 19/10/15	858,628.22	137,380.52	996,008.74			4,293.14	3,390.00	7,683.14				-	7,683.14	988,325.60	1,997,090.74	0.20	TERMINADA	C.P. 2759 Y 2931	10 Y 24/12/15	70%	100%	ACTUALIZAR DATOS DE ENTREGA RECEPCION EN CEDULA GENERAL
405	1235-22-09	TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA ESC. PRIM. REVOLUCION MEXICANA Y ELISEO	VARIAS COLONIAS	1,404,556.05	FAIS 15	1,264,428.77	3F	DEL 25/09/15 AL 24/10/15	120,799.37	19,327.90	140,127.27					-	36,239.81	5,798.37	42,038.18	42,038.18	98,089.09	1,404,556.04	0.01	TERMINADA	C.P. 2659	03/12/15	100%	100%	ACTUALIZAR DATOS DE ENTREGA RECEPCION EN CEDULA GENERAL	
406	1235-23-02	PINCELADAS EN GRANDE ZONA 3 TLAL-DGOP-PAD-LP-003-15	VARIAS COLONIAS	12,475,837.46	PAD 15	1,392,301.60	5, 6, 7, 8 y 9	DEL 1 AL 30/06/15 Y DEL 1 AL 10/07/15	3,267,912.70	522,866.10	3,790,778.80	48,050.52	4,805.05	12,012.63	50,661.11	115,529.31	1,666,483.00	266,637.29	1,933,120.29	2,048,649.60	1,742,129.20	5,183,080.40	7,292,757.06	PROCESO	C.P. 2734, 2815, 2857, 2858 Y 2859	9, 14 Y 17/12/15	60%	42%		

407	1235-10-570	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE CENTRAL TLAL-DGOP-FISMAA-IR-001-15	EX EJIDO DE TEPEOLULCO	1,718,235.84	FISMAA 15	1,643,469.21	2F	DEL 5/09/15 AL 2/10/15	64,453.99	10,312.64	74,766.63					-	19,336.20	3,093.79	22,429.99	22,429.99	52,336.64	1,718,235.84	0.00	TERMINADA	C.P. 2661	03/12/15	100%	100%	ACTUALIZAR DATOS DE ENTREGA RECEPCION EN CEDULA GENERAL
408	1235-19-05	REMODELACION DEL DEPORTIVO SANTA CECILIA 2DA ETAPA TLAL-DGOP-FID-LP-001-15	SAN RAFAEL	14,945,204.76	FID 15	1,441,856.27	2 Y 3	DEL 25/08/14 AL 25/09/14 Y DEL 26/09/15 AL 10/11/15	9,655,976.43	1,544,956.23	11,200,932.66		48,279.88		48,279.88	2,896,792.82	463,486.86	3,360,279.68	3,408,559.56	7,792,373.10	12,642,788.93	2,302,415.83	PROCESO	C.P. 2774 Y 2868	11 Y 21/12/15	80%	85%		
409	1235-20-04	CONSTRUIR UN AULA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. PRIM. DR. GUSTAVO BAZ TLAL-DGOP-FC-AD-001-15	LOMAS DE SAN ANDRES ATENCO	598,973.37	FC 15	557,837.70	2F	DEL 30/09/15 Y DEL 21/10/15	35,461.78	5,673.88	41,135.66		177.31		177.31			-	177.31	40,958.35	598,973.36	0.01	TERMINADA	C.P. 2710	08/12/15	100%	100%	ACTUALIZAR DATOS DE ENTREGA RECEPCION EN CEDULA GENERAL	
410	1235-22-10	TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ZONA ORIENTE TLAL-DGOP-FAIS-IR-003-15	VARIAS COLONIAS	2,228,934.99	FAIS 15	2,068,809.21	3F	DEL 21/10/15 AL 4/11/15	138,039.35	22,086.30	160,125.65			-	41,411.81	6,625.89	48,037.70	48,037.70		112,087.95	2,228,934.86	0.13	PROCESO	C.P. 2732	07/12/15	100%	100%		
411	1235-22-11	TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA COL. SANTA CECILIA TLAL-DGOP-FAIS-IR-002-15	SANTA CECILIA	2,276,734.96	FAIS 15	735,957.04	2 Y 3F	DEL 30/09/15 AL 30/10/15 Y DEL 29/08/15 AL 26/11/15	1,328,256.80	212,521.13	1,540,777.93			-	398,477.04	63,756.33	462,233.37	462,233.37	1,078,544.56	2,276,734.97	0.01	PROCESO	C.P. 2769 Y 2932	11 Y 24/12/15	100%	100%			
412	1235-22-12	REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ALPINO HORIZONTES TLAL-DGOP-FAIS-IR-004-15	LAZARO CARDENAS 3RA SECC.	3,443,857.64	FAIS 15	919,427.75	2 Y 3F	DEL 24/09/15 AL 4/11/15 Y DEL 5 AL 28/11/15	2,176,223.62	348,195.78	2,524,419.40			-	652,869.79	104,459.17	757,328.96	757,328.96	1,767,090.44	3,443,847.15	10.49	PROCESO	C.P. 2838 Y 3046	15 Y 30/12/15	100%	100%			
413	1235-24-04	REHABILITACION GENERAL DE VARIAS ESCUELAS TLAL-DGOP-FOPADM-IR-004-15	VARIAS COLONIAS	2,236,245.00	FOPADM 15	2,083,699.65	2F	DEL 24/09/15 AL 16/10/15	131,504.61	21,040.74	152,545.35		657.52		657.52			-	657.52	151,887.83	2,236,245.00	0.00	PROCESO	C.P. 2711	08/12/15	100%	100%		
414	1235-09-643	RECONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR; INTERSECCION LA PRESA Y RIO DE LOS REMEDIOS TLAL-DGOP-PIM-AD-001-15	VARIAS COLONIAS	4,018,364.13	PIM 15		1, 2 y 3F	DEL 30/05/15 AL 31/05/15 DEL 10/08/15 AL 11/09/15 Y DEL 12 AL 30/09/15	3,464,107.01	554,257.12	4,018,364.13	69,282.14		46,686.60	115,968.74	1,039,231.00	166,277.12	1,205,508.12	1,321,476.86	2,696,887.27	4,018,364.13	0.00	TERMINADA	C.P.2761, 2762 Y 2814	10 Y 14/12/15	100%	100%	ACTUALIZAR DATOS DE ENTREGA RECEPCION EN CEDULA GENERAL	
415	1235-10-571	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO. TLAL-DGOP-FISMAA-IR-002-15	DE SAN JUAN IXHUAT	753,219.93	FISMAA 15		1	9/10/15 AL 9/11/15	649,327.53	103,892.41	753,219.94			-	194,798.25	48,699.56	243,497.81	243,497.81	509,722.13	753,219.94	0.01	TERMINADA	C.P. 2771 Y 2836	11 Y 24/12/15	100%	100%	ACTUALIZAR DATOS DE ENTREGA RECEPCION EN CEDULA GENERAL		
416	1235-22-08	AMPLIACION Y REMODELACION DEL CONSULTORIO PERIFERICO EL PANTEON TLAL-DGOP-FAIS-AD-001-15	RO CARDENAS 1RA S	448,413.54	FAIS 15		1 Y 2F	DEL 3/09/15 AL 15/10/15 Y DEL 16/10/15 AL 1/11/15	284,838.68	45,574.19	330,412.87			-	115,969.01	18,555.04	134,524.05	134,524.05	195,888.82	330,412.87	118,000.67	TERMINADA	C.P. 2760 Y 2879	10 Y 22/12/15	100%	74%	ACTUALIZAR DATOS DE ENTREGA RECEPCION EN CEDULA GENERAL		
417	1235-24-03	REHABILITACION DE VARIAS ESCUELAS EN LA ZONA ORIENTE TLAL-DGOP-FOPADM-IR-003-15	VARIAS COLONIAS	1,847,592.54	FOPADM 15		1F	DEL 27/07/15 AL 31/10/15	1,582,637.83	253,222.05	1,835,859.88	7,913.19		7,913.19	477,825.66	76,452.10	554,277.76	562,190.95	1,273,668.93	1,835,859.88	11,732.66	TERMINADA	C.P. 2733	09/12/15	100%	99%	ACTUALIZAR DATOS DE ENTREGA RECEPCION EN CEDULA GENERAL		
418	1235-24-07	REHABILITAR BANQUETAS, GUARNICIONES Y ARROYO VEHICULAR TLAL-DGOP-FOPADM-IR-007-15	LUCAS TEPETLACAL	1,914,030.22	FOPADM 15		1 Y 2F	DEL 17/08/15 AL 3/11/15 Y DEL 4 AL 5/11/15	1,552,034.85	248,325.56	1,800,360.41		7,760.17		7,760.17	495,007.81	79,201.24	574,209.05	581,969.22	1,218,391.19	1,800,360.41	113,669.81	TERMINADA	C.P. 2719 Y 2975	8 Y 24/12/15	100%	94%	ACTUALIZAR DATOS DE ENTREGA RECEPCION EN CEDULA GENERAL	
419	1235-24-08	REHABILITAR BANQUETAS, GUARNICIONES Y ARROYO VEHICULAR TLAL-DGOP-FOPADM-IR-008-15	LA PROVIDENCIA	450,786.88	FOPADM 15		1F	DEL 24/07/15 AL 24/10/15	388,609.38	62,177.50	450,786.88		1,943.05	7,545.15	9,488.20	116,582.82	18,653.24	135,236.06	144,724.26	306,062.62	450,786.88	0.00	TERMINADA	C.P. 2736	09/12/15	100%	100%	ACTUALIZAR DATOS DE ENTREGA RECEPCION EN CEDULA GENERAL	

TOTALES	37 OBRAS	379,630,092.73	44,856,477.06	7,177,036.37	52,033,513.43	424,149.50	21,334.41	123,585.37	158,820.03	727,889.31	11,149,591.43	1,805,645.18	12,955,226.61	13,683,115.92	38,350,397.51	228,884,661.05	150,745,431.68
---------	----------	----------------	---------------	--------------	---------------	------------	-----------	------------	------------	------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------	----------------	----------------

LIC. GUILLERMO ALFREDO MARTINEZ GONZALEZ	LIC. LUIS MANUEL ORIHUELA MARQUEZ	MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA	ING. ROCIO MORENO DAVILA
Presidente Municipal	Secretario del Aytto.	Tesorero	Director de Obras Públicas

FECHA DE IMPRESIÓN		
DÍA	MES	AÑO
09	03	2016

LOS DATOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE INFORME, SON DATOS CONCILIADOS CON EL ÁREA DE TESORERÍA (O DIRECCIÓN DE FINANZAS) Y SON COINCIDENTES CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL DISCO N° 1 "INFORMACIÓN CONTABLE", QUE FORMA Y CONFORMA A LA CUENTA PÚBLICA PRESENTADA EN ESTE MES; DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN: ART. 61° FRACC. XXII Y XXXIII DE LA CONST. POLÍTICA DEL EDO. LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO; ART. 350° FRACC. III DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL EDO. DE MEX. Y MPIOs.; ART. 3° Y 4° FRACC.II, ART. 8° EN SUS FRACC.I, II, V, XIX, XXIX, ART. 32° DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL EDO. MEX. Y CIRCULAR OSFEM 03-05 DE FECHA 9 DE MARZO DE 2005 EMITIDA POR EL OSFEM. ART. 96 BIS EN SUS FRACC.IX, X, XI, XX, XXIV Y XXVI DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, LO ANTERIOR LO CONFIRMAN LOS QUE FIRMAN AL CALCE.