



LISTADO DE OBRAS REALIZADAS Y EN PROCESO 2009, 2010, 2011 CON LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO FISM Y PAGIM, Y NOMBRES DE LAS EMPRESAS QUIENES LLEVAN O LLEVARON LOS TRABAJOS .



FECHA: 22 DE NOVIEMBRE DE 2011



No.	DELEGACIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MONTO AUTORIZADO	ESTIMADO	AVANCE FÍSICO	EJECUTANTE
1	CABECERA MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AV. LAS TORRES, DE LA CALZ. ÁLVARO OBREGÓN A LA CALLE JAVIER IBARRA.	FISM 2009.	\$ 752,500.00	\$ 750,500.03	100%	GEROBA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
2	SAN LORENZO CUAUHTENCO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MORELOS, TRAMO DE HIDALGO AL PANTEÓN.	FISM 2009.	\$ 708,000.00	\$ 704,954.03	100%	GEROBA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
3	SAN MARCOS DE LA CRUZ	CONSTRUCCIÓN DE BORDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA SECUNDARIA "SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ"	FISM 2009.	\$ 800,000.00	\$ 546,258.62	100%	GEROBA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
4	VARIAS	BACHEO Y MANTENIMIENTO EN VIALIDADES	FISM 2009.	\$ 200,000.00	\$ 188,892.01	100%	GEROBA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
5	SAN ANDRÉS OCOTLÁN	REMODELACIÓN DEL PASO PEATONAL DEL PUENTE DE LA CARRETERA TOLLUCA TENANGO; INCLUYE LA REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO.	FISM 2009.	\$ 530,000.00	\$ 500,750.49	100%	IASA INTEGRAL Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.
6	SAN MARCOS DE LA CRUZ	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CEDRO, 1ª ETAPA DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO A LA PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA.	FISM 2009.	\$ 902,229.06	\$ 795,211.07	100%	IASA INTEGRAL Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.
7	SANTA MARÍA NATIVITAS	REMODELACIÓN DE LOS SANITARIOS DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS, AMADO NERVO Y NEZAHUALCÓYOTL.	FISM 2009.	\$ 65,000.00	\$ 64,961.63	100%	IASA INTEGRAL Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.
8	SANTA MARÍA NATIVITAS	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE RETENCIÓN Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE 5 DE FEBRERO, DE 5 DE MAYO HACIA EL ORIENTE.	FISM 2009.	\$ 75,000.00	\$ 58,039.12	100%	IASA INTEGRAL Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.
9	CABECERA MUNICIPAL	INTRODUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLEJÓN SAN PABLO	FISM 2009.	\$ 50,000.00	\$ 48,383.19	100%	H. AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA (ADMINISTRACIÓN)
10	SAN DIEGO LA HUERTA	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN JARDÍN DE NIÑOS VICENTE SUAREZ.	FISM 2009.	\$ 190,000.00	\$ 124,829.88	100%	H. AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA (ADMINISTRACIÓN)
11	CABECERA MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE INDEPENDENCIA ORIENTE, INCLUYE BACHEO GENERAL.	FISM 2010.	\$ 700,000.00	\$ 680,725.31	100%	TECTUM CONSTRUCCIÓN ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE ASESORÍA, S.A. DE C.V.
12	CABECERA MUNICIPAL	REENCARPETADO DE CALLE AV. LAS TORRES.	FISM 2010.	\$ 1,569,697.96	\$ 12,288,142.15	100%	GEROBA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
13	CABECERA MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN BARRANCA DE LOS ÁNGELES	FISM 2010.	\$ 1,600,000.00	\$ 1,495,622.41	100%	G Y G CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA S.A. DE C.V.
14	ZARAGOZA DE GUADALUPE	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA LAS JARILLAS	FISM 2010.	\$ 540,302.04	\$ 525,037.62	100%	MIDALO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
15	ZARAGOZA DE GUADALUPE	AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD.	FISM 2010.	\$ 533,000.00	\$ 529,852.42	100%	ZPACIO PROYECTOS S.A. DE C.V.
16	ZARAGOZA DE GUADALUPE	REFUERZO DE BORDA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ.	FISM 2010.	\$ 237,606.04	\$ 236,157.38	100%	ZPACIO PROYECTOS S.A. DE C.V.
17	SANTA MARÍA NATIVITAS	CONSTRUCCIÓN DE UNA GUARDERÍA.	FISM 2010.	\$ 788,553.50	\$ 786,987.43	100%	CONSTRUCTORA Y ASOCIADOS MURAY S.A. DE C.V.
18	SANTA MARÍA NATIVITAS	AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD.	FISM 2010.	\$ 625,700.00	\$ 399,517.76	100%	GEROBA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
19	SANTA MARÍA NATIVITAS	PAVIMENTACIÓN DE CALLE 19 DE ABRIL, ENTRE BARRANCA EL ARENAL Y CALLE ZAPATA.	FISM 2010.	\$ 715,700.00	\$ 607,810.21	100%	GEROBA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
20	SAN ANDRÉS OCOTLÁN	PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA DE CAMINO A LA SECUNDARIA TEC. No. 21, GUSTAVO BAZ PRAPA.	FISM 2010.	\$ 1,047,355.14	\$ 1,046,418.19	100%	INVERMEX CONSTRUCCIÓN Y MAQUINARIA S.A. DE C.V.
21	SAN ANDRÉS OCOTLÁN	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LA PAZ ESQUINA CON JUÁREZ.	FISM 2010.	\$ 550,800.00	\$ 382,033.21	100%	G Y G CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA S.A. DE C.V.
22	SAN LORENZO CUAUHTENCO	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MORELOS 1ERA ETAPA	FISM 2010.	\$ 926,000.00	\$ 919,288.45	100%	GEROBA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
23	SAN DIEGO LA HUERTA	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE RETENCIÓN Y REHABILITACIÓN DE BORDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA EMILIANO ZAPATA	FISM 2010.	\$ 250,000.00	\$ 241,741.35	100%	PROCESOS DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.
24	SAN DIEGO LA HUERTA	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE 1ERA ETAPA	FISM 2010.	\$ 378,600.00	\$ 280,767.95	100%	PROCESOS DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.
25	LA CONCEPCIÓN COATIPAC	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y DRENAJE SANITARIO DE CAMINO A TIPIZUTLA 1ERA ETAPA.	FISM 2010.	\$ 1,210,060.00	\$ 1,086,066.57	100%	G Y G CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA S.A. DE C.V.
26	LA CONCEPCIÓN COATIPAC	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CAMINO A SAN BARTOLITO	FISM 2010.	\$ 685,436.37	\$ 684,168.56	100%	CONSTRUCTORA Y ASOCIADOS MURAY S.A. DE C.V.
27	SAN MARCOS DE LA CRUZ	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD	FISM 2010.	\$ 820,000.00	\$ 817,502.20	100%	CONSTRUCTORA Y ASOCIADOS MURAY S.A. DE C.V.
28	SAN BARTOLITO TLATELOLCO	REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE CENTRO COMUNITARIO	FISM 2010.	\$ 373,098.25	\$ 426,394.70	100%	ÁNGEL RAÚL LUNA HERNÁNDEZ
29	CABECERA MUNICIPAL	RESTAURACIÓN DE LA CASA DE CULTURA	PAGIM 2010.	\$ 456,750.00	\$ 456,745.34	100%	JOSÉ F. CÁRDENAS VICTORIA
30	VARIAS COMUNIDADES	INTRODUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO	PAGIM 2010.	\$ 300,000.00	\$ 299,465.60	100%	H. AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA (ADMINISTRACIÓN)
31	TODO EL MUNICIPIO	ELECTRIFICACIÓN PRIMERA ETAPA	PAGIM 2010.	\$ 565,700.00	\$ 563,324.62	100%	C. FERNANDO GABRIEL SÁNCHEZ SALDAÑA
32	ZARAGOZA DE GUADALUPE	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PROLONGACIÓN INDEPENDENCIA 1 ERA ETAPA	PAGIM 2010.	\$ 815,600.00	\$ 814,910.30	100%	INVERMEX CONSTRUCCIÓN Y MAQUINARIA S.A. DE C.V.
33	SANTA MARÍA NATIVITAS	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE DE LA CALLE CAMINO A MEXICALTZINGO DEL CENTRO DE SALUD HACIA EL ORIENTE	PAGIM 2010.	\$ 746,600.00	\$ 746,507.11	100%	URBANIZADORA Y TRANSPORTES COSMOS S.A. DE C.V.
34	SAN ANDRÉS OCOTLÁN	REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA, INCLUYE: LA CONSTRUCCIÓN DE UN FRONTÓN.	PAGIM 2010.	\$ 1,019,760.00	\$ 1,017,791.01	100%	GEROBA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
35	SAN LORENZO CUAUHTENCO	REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA 1ERA ETAPA, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES.	PAGIM 2010.	\$ 650,680.00	\$ 649,609.18	100%	GEROBA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
36	SAN DIEGO LA HUERTA	REENCARPETADO DE LA VIALIDAD CALIMAYA LA HURTA 1A ETAPA	PAGIM 2010.	\$ 861,765.00	\$ 861,671.90	100%	H. AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA (ADMINISTRACIÓN)
37	SAN MARCOS DE LA CRUZ	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y DRENAJE SANITARIO DE CALLE ITURBIDE	PAGIM 2010.	\$ 801,680.00	\$ 800,290.34	100%	CARLOS MANUEL GARCÍA LÓPEZ
38	SAN BARTOLITO TLATELOLCO	TECHADO DE LA PLAZA CÍVICA DE LA ESCUELA FELIPE SÁNCHEZ SOLÍS	PAGIM 2010.	\$ 1,240,000.00	\$ 1,180,529.67	100%	GEROBA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
39	SANTA MARÍA NATIVITAS	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE FERNANDO MUÑOZ, INCLUYE: GUARNICIONES, BANQUETAS, AGUA POTABLE Y DRENAJE. 1RA ETAPA.	FISM 2011.	\$ 2,047,619.04	\$ 1,775,124.13	100%	CONCRETOS ASFALTICOS DEL CENTRO S.A. DE C.V.
40	SANTA MARÍA NATIVITAS	ELECTRIFICACIÓN 2A ETAPA.	FISM 2011.	\$ 310,609.61	\$ 195,569.50	100%	C. FERNANDO GABRIEL SÁNCHEZ SALDAÑA
41	SANTA MARÍA NATIVITAS	CONSTRUCCIÓN DE GUARDERÍA SEGUNDA 2A ETAPA, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE LA BORDA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR	FISM 2011.	\$ 278,057.14	\$ 242,159.84	100%	CONSTRUCTORA Y ASOCIADOS MURAY S.A. DE C.V.
42	ZARAGOZA DE GUADALUPE	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE LA PALMA, DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA A LA UNIDAD DEPORTIVA 1RA ETAPA.	FISM 2011.	\$ 2,034,316.42	\$ 1,763,331.84	100%	CONCRETOS ASFALTICOS DEL CENTRO S.A. DE C.V.
43	SAN LORENZO CUAUHTENCO	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE ALDAMA, TRAMO DE LA CALLE GUADALUPANA A CALLE LUIS DONALDO COLOSIO.	FISM 2011.	\$ 1,033,057.67	\$ 774,597.33	100%	ING. PEDRO RODRÍGUEZ MONTES DE OCA.
44	SAN LORENZO CUAUHTENCO	PAVIMENTACIÓN CON CRPETA ASFALTICA DE CALLE MIGUEL GONZALEZ TRAMO DE LA CALLE GUERRERO A CALLE LUIS DONALDO COLOSIO	FISM 2011.	\$ 428,085.10	\$ 428,085.10	100%	C. FRANCISCO MANUEL FLORES LINO
45	LA CONCEPCIÓN COATIPAC	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO F'C=200 KG/CM2, DE 15 CM, DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, 1A ETAPA, CAMINO A TIPIZUTLA.	FISM 2011.	\$ 1,090,448.46	\$ 1,086,220.79	100%	ING. FERNANDO ÁLVAREZ DOMÍNGUEZ
46	SAN DIEGO LA HUERTA	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE 2A ETAPA	FISM 2011	\$ 552,380.00	\$ 0.00	0%	ING. FERNANDO ÁLVAREZ DOMÍNGUEZ
47	SAN DIEGO LA HUERTA	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO 1ERA. ETAPA	FISM 2011 PAGIM 2011	\$ 1,376,465.75	\$ 0.00	0%	
48	SAN MARCOS DE LA CRUZ	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CEDRO 2A ET	FISM 2011	\$ 1,076,092.81	\$ 788,535.66	80%	G Y G CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA S.A. DE C.V.
49	SAN BARTOLITO TLATELOLCO	AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD	FISM 2011	\$ 513,619.05	\$ 0.00	0%	
50	SAN ANDRÉS OCOTLÁN	CONSTRUCCIÓN PLAZA CENTRAL DE LA COMUNIDAD, INCLUYE: CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS, ANDADORES, MOBILIARIO, ÁREAS VERDES Y ALUMBRADO.	FISM 2011	\$ 416,534.45	\$ 0.00	0%	
51	SAN ANDRES OCOTLAN	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CAMINO A LA COLONIA ARBOLEDAS, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	FISM 2011	\$ 1,194,457.21	\$ 988,683.35	100%	CONSTRUCTORA GEROBA S.A. DE C.V.
52	CABECERA MUNICIPAL	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE BARRANCA EL CALVARIO, DE LA CALLE PROLONGACIÓN BENITO JUÁREZ A LA CALLE MIGUEL HIDALGO	FISM 2011	\$ 1,181,271.14	\$ 353,832.81	10%	CONSTRUCTORA GEROBA S.A. DE C.V.
53	CABECERA MUNICIPAL	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE ÁLVARO OBREGÓN, DE LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS HASTA LA AV. LAS TORRES	FISM 2011	\$ 129,472.62	\$ 129,472.62	100%	C. MARÍA LUISA GARCÍA CANALES
54	CABECERA MUNICIPAL	PAVIMENTACIÓN CON ADOCRETO HIDRÁULICO DE CALLE ÁLVARO OBREGÓN, DE LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS HASTA LA AV. LAS TORRES	FISM 2011	\$ 1,889,163.74	\$ 1,244,065.09	85%	C. MARÍA LUISA GARCÍA CANALES
55	CABECERA MUNICIPAL	CAMBIO DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE 6" EN TRAMO, CALIMAYA - ZARAGOZA DE GUADALUPE	FISM 2011	\$ 244,537.98	\$ 242,506.80	100%	H. AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA (ADMINISTRACIÓN)
56	SAN BARTOLITO TLATELOLCO	REHABILITACIÓN DEL 1ER CUADRO DE LA PLAZA PRINCIPAL, INCLUYE: GUARNICIONES, BANQUETAS, Y RIEGO DE SELLO	PAGIM 2011	\$ 706,364.00	\$ 211,158.73	70%	GRUPO CONSTRUCTOR PARTIDO S.A. DE C.V.
57	LA CONCEPCIÓN COATIPAC	REBLITACIÓN DEL 1ER CUADRO DE LA PLAZA PRINCIPAL, INCLUYE: GUARNICIONES, BANQUETAS, Y RIEGO DE SELLO	PAGIM 2011	\$ 706,364.00	\$ 0.00	0%	
58	SAN MARCOS DE LA CRUZ	RESTRUCTURACIÓN DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA 1A ETAPA, INCLUYE: COLOCACIÓN DE LOSETA, IMPERMEABILIZACIÓN E INSTALACIÓN ELÉCTRICA	PAGIM 2011	\$ 424,575.00	\$ 0.00	90%	
59	SAN LORENZO CUAUHTENCO	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA 1ER NIVEL DE LA DELEGACIÓN MUNICIPAL	PAGIM 2011	\$ 460,388.89	\$ 0.00	2%	H. AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA (ADMINISTRACIÓN)
60	SAN LORENZO CUAUHTENCO	CAMBIO DE BOMBA DEL POZO DE SAN LORENZO CUAUHTENCO	PAGIM 2011	\$ 360,670.00	\$ 359,583.28	100%	POZOS Y BOMBAS INOXIDABLES, S.A. DE C.V.
61	SAN LORENZO CUAUHTENCO	REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA 2 ETAPA, INCLUYE LA REHABILITACIÓN DE LOS VESTIDORES Y CERCADO DE LA CANCHA DE FÚTBOL	PAGIM 2011	\$ 606,358.64	\$ 0.00	0%	
62	SAN ANDRES OCOTLAN	REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA 2A ETAPA, INCLUYE: LA CONSTRUCCIÓN DE UN FRONTÓN	PAGIM 2011	\$ 746,658.90	\$ 0.00	90%	
63	CABECERA MUNICIPAL	TERMINACIÓN DE LA CARRETERA DE ACCESO (TERMINACIÓN DE 4 CARRILES) HASTA LA AV. LAS TORRES, SOBRE LA CALLE JAVIER IBARRA	PAGIM 2011	\$ 1,849,760.03	\$ 749,728.00	90%	GRUPO CONSTRUCTOR PARTIDO S.A. DE C.V.
64	CABECERA MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA BARRANCA DE LOS ÁNGELES, CAMINO A SAN MARCOS.	PAGIM 2011.	\$ 321,269.67	\$ 291,117.87	100%	ING. FERNANDO ÁLVAREZ DOMÍNGUEZ
65	SAN DIEGO LA HUERTA	REENCARPETADO DE CAMINO LA HUERTA CALIMAYA 2A ETAPA	PAGIM 2011	\$ 517,058.40	\$ 0.00	0%	
66	SANTA MARÍA NATIVITAS	CAMBIO DE BOMBA Y REHABILITACIÓN DE LA INSTALACIÓN HIDRÁULICA DEL POZO DE SANTA MARÍA NATIVITAS	PAGIM 2011	\$ 360,670.00	\$ 357,568.90	100%	POZOS Y BOMBAS INOXIDABLES, S.A. DE C.V.
67	ZARAGOZA DE GUADALUPE	SUMINISTRO DE TUBO DE PVC HIDRÁULICO DE 6 Y 4" PARA RED DE AGUA POTABLE	PAGIM 2011	\$ 304,537.00	\$ 0.00	0%	
68	ZARAGOZA DE GUADALUPE	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE 12 DE DICIEMBRE 1A ETAPA.	PAGIM 2011.	\$ 664,958.63	\$ 0.00	100%	
69	ZARAGOZA DE GUADALUPE	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, COLONIA LAS JARILLAS 2A ETAPA	PAGIM 2011	\$ 504,870.00	\$ 303,599.20	100%	ING. FERNANDO ÁLVAREZ DOMÍNGUEZ

EL SIGUIENTE LISTADO INCLUYE: NOMBRE DE LA COMUNIDAD, NOMBRE DE LA OBRA, TIPO DE FINANCIAMIENTO, TECHO FINANCIERO, MONTOS ESTIMADOS A LA FECHA, PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO Y NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORA.